

**MUNICIPIO DE TLANCHINOL, HGO.**  
**SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS**  
**DESTINO DEL GASTO**  
**TERCER TRIMESTRE 2020**  
**PROYECTOS VALIDADOS FAIS**

ID\_ENTIDAD\_RESPONSABLE ENTIDAD\_RESPONSABLE  
**13 Hidalgo**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GL OBAL_APRO BADO	NOMBRE	CLASIFICACION	NUMERO_P	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2020	3	HID200301737735	Proyecto de inversión	699492.06	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN SALVADOR, SEGUNDA ETAPA	Agua y saneamiento	30065	699492.06	699492.06	209847.62	209847.62	209847.62	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301738315	Proyecto de inversión	801099.85	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUIITEPEC - 30737	Agua y saneamiento	30737	801099.85	801099.85	240329.96	240329.96	240329.96	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301738484	Proyecto de inversión	799291.05	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD PICUATLA, TERCERA ETAPA - 30905	Agua y saneamiento	30905	799291.05	799291.05	239787.32	239787.32	239787.32	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766921	Proyecto de inversión	1109001.4	MANTENIMIENTO DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUIITEPEC - 110769	Urbanización	110769	1065085.01	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768647	Proyecto de inversión	499532.71	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL BARRIO HIDALGO - 115346	Agua y saneamiento	115346	499532.71	499532.71	149859.81	149859.81	149859.81	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768986	Proyecto de inversión	499999.97	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN TLANCHINOL EN ECUELA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES C.C	Educación	116255	499999.97	499999.97	148060.34	148060.34	148060.34	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768073	Proyecto de inversión	212105.91	MANTENIMIENTO DE TRES AULAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD COAMAPIL EN TELEBACHILLERATO COMUNITA	Educación	113698	212105.91	212105.91	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768111	Proyecto de inversión	299060.05	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD ACUAPA - 113760	Agua y saneamiento	113760	299060.05	299060.05	89718.02	89718.02	89718.02	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770099	Proyecto de inversión	396594.37	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA RURAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD IXTLAPALA - 119707	Urbanización	119707	396594.37	396594.37	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765932	Proyecto de inversión	186145.86	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD QUETZALTZONGO - 108016	Agua y saneamiento	108016	186145.86	186145.86	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301769062	Proyecto de inversión	1048954.31	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA RURAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUIITEPEC SEGUNDA ETAPA - 11646	Urbanización	116462	1047604.07	1047604.07	314281.22	314281.22	314281.22	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770114	Proyecto de inversión	393874.98	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD CHALCHOCOTIPA TERCERA ETAPA	Agua y saneamiento	119755	393874.98	393874.98	118162.49	118162.49	118162.49	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770127	Proyecto de inversión	639459.22	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA RURAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN MIGUEL - 119805	Urbanización	119805	639459.22	639459.22	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766017	Proyecto de inversión	400023.95	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD APANTLAZOL (SEGUNDA ETAPA) - 1	Agua y saneamiento	108251	400023.95	400023.95	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770156	Proyecto de inversión	501233.97	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TEPEYAC TERCERA ETAPA - 11	Vivienda	119891	501233.97	501233.97	421757.9	421757.9	421757.9	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770175	Proyecto de inversión	160204.87	CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 119936	Vivienda	119936	160204.87	160204.87	79065.68	79065.68	79065.68	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768796	Proyecto de inversión	307790.51	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL BARRIO VISTA HERMOSA CALLE HUEJUTLA DE REYES	Agua y saneamiento	115761	307790.51	307790.51	92337.15	92337.15	92337.15	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766640	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD EHUATITLA EN SECUNDARIA CONAFE C	Educación	110019	500000	500000	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301767849	Proyecto de inversión	596977.75	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLANCHINOL LOCALIDAD LA PIMIE	Agua y saneamiento	113123	596977.75	596977.75	179093.33	179093.33	179093.33	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770231	Proyecto de inversión	499461.29	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD OLOTLA EN CALLE ECHEVERRIA TERCER	Agua y saneamiento	120071	499461.29	499461.29	147901.94	147901.94	147901.94	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770239	Proyecto de inversión	801767.44	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUIITEPEC QUINTA ETAPA - 120086	Agua y saneamiento	120086	801767.44	801767.44	395699.88	395699.88	395699.88	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770287	Proyecto de inversión	590749.29	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA RURAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD CITLALA - 120258	Urbanización	120258	590749.29	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301770298	Proyecto de inversión	120000	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD	Vivienda	120278	120000	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301767507	Proyecto de inversión	411271.03	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD JALPA - 112293	Agua y saneamiento	112293	411271.03	411271.03	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768582	Proyecto de inversión	1149886.02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD HUIITEPEC EN BARRIO CENTRO Y BARRIO LA	Transportes y vialidades	115206	1148010.82	1148010.82	566582.64	566582.64	566582.64	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768907	Proyecto de inversión	506531.43	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD QUETZALTZONGO SEGUNDA ET	Agua y saneamiento	116067	506531.43	506531.43	151959.43	151959.43	151959.43	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766846	Proyecto de inversión	131511.25	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN MIGUEL EN ESCUE	Educación	110595	136103.61	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766333	Proyecto de inversión	250377.17	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA RURAL EN TLANCHINOL LOCALIDAD TENEXCO - 109154	Urbanización	109154	250377.17	250377.17	75113.15	75113.15	75113.15	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301768033	Proyecto de inversión	999999.98	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN TLANCHINOL LOCALIDAD TONONIC	Agua y saneamiento	113587	999999.98	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765855	Proyecto de inversión	397347.48	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD QUETZALTZONGO, BARRIO LAS	Agua y saneamiento	107829	397347.48	397347.48	119204.24	119204.24	119204.24	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766714	Proyecto de inversión	2497372.36	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD JALPA EN CENTRO DE EDUCACION M	Educación	110187	2497372.36	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301769313	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD SANTA LUCÍA EN BARRIO AGUA GORDA - 11	Transportes y vialidades	117127	300000	300000	144348.43	144348.43	144348.43	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765541	Proyecto de inversión	279819.26	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN TLANCHINOL LOCALIDAD PEYULA EN ESCUELA PREESCOLAR N	Educación	107055	279819.26	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301767168	Proyecto de inversión	399682.35	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL - 111393	Agua y saneamiento	111393	399682.35	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765575	Proyecto de inversión	2070246.23	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TLANCHINOL LOCALIDAD	Educación	107127	2061912.81	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765589	Proyecto de inversión	799720.85	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD TENEXCO - 107154	Transportes y vialidades	107154	799720.85	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765604	Proyecto de inversión	1004443.07	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD APANTLAZOL - 107192	Agua y saneamiento	107192	1004443.07	1004443.07	301332.92	301332.92	301332.92	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301765614	Proyecto de inversión	71063	EQUIPAMIENTO DE SUBSTACION ELECTRICA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD AP	Agua y saneamiento	107208	71063	71063	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766142	Proyecto de inversión	69863.4	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD	Vivienda	108621	69863.4	69863.4	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766149	Proyecto de inversión	75052.51	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN TLANCHINOL LOCALIDAD	Vivienda	108629	75052.51	75052.51	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766158	Proyecto de inversión	461468.18	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN TLANCHINOL LOCALIDAD TENANGO - 108669	Agua y saneamiento	108669	461468.18	0	0	0	0	En Ejecución	Validado avances
2020	3	HID200301766161	Proyecto de inversión	948291.5	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD TEMANGO TERCERA ETAPA - 108681	Agua y saneamiento	108681	948291.5	948291.5	284487.45	284487.45	284487.45	En Ejecución	Validado avances





2020	3	HID200301752055	Proyecto de inversión	83357.68	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD CHICHILTÉPEC - 64297	Vivienda	64297	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200301768246	Proyecto de inversión	83357.68	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD QUIMIXTLA HULA - 114118	Vivienda	114118	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200301768121	Proyecto de inversión	83357.68	CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTOS DORMITORIO EN TLANCHINOL LOCALIDAD OLOTLA - 113776	Vivienda	113776	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	83357.68	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200301738583	Proyecto de inversión	619535.02	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 12 EN TLANCHINOL LOCALIDAD COMALA, TERCERA ETAPA -	Vivienda	30992	619535.02	619535.02	619535.02	619535.02	619535.02	619535.02	619535.02	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200301738753	Proyecto de inversión	108382.6	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS 2 EN TLANCHINOL LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 31184	Vivienda	31184	108382.6	108382.6	108382.6	108382.6	108382.6	108382.6	108382.6	Terminado	Validado avances
2020	3	HID200301738775	Proyecto de inversión	576683.79	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS 8 LETRINAS EN TLANCHINOL LOCALIDAD TECONTLA, SEGUNDA ETAPA -	Vivienda	31213	576683.79	576683.79	576683.79	576683.79	576683.79	576683.79	576683.79	Terminado	Validado avances