

MUNICIPIO DE TLANCHINOL, HGO.
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2019
PROYECTOS VALIDADOS FAIS

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE

ENTIDAD_RESPONSABLE

13

Hidalgo

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBADO		CLASIFICACION	NUMERO_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS
				RECAUDADO	COMPROMETIDO			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
2019	4	HID190201535777	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 50348	Salud	50348	775234.42	775234.42	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535801	Proyecto de inversión	200000	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 50381	Salud	50381	122457.35	122457.35	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535807	Proyecto de inversión	200000	MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO - 50390	Salud	50390	199694.25	199694.25	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535258	Proyecto de inversión	250000	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 49335	Educación	49335	249764.84	249764.84	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535264	Proyecto de inversión	200000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS IGNACIO JOSE DE	Educación	49349	199708.73	199708.73	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535703	Proyecto de inversión	450000	MEJORAMIETO DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EDMUNDO CASTILLO GONZALEZ	Educación	50196	449999.98	449999.98	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535288	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA PRIMERA E	Educación	49423	290140.2	290140.2	286388.39	286388.39	286388.39	En Ejecución
2019	4	HID190201535294	Proyecto de inversión	200000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA CONAFE PRIMERA ETA	Educación	49444	200000	200000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535299	Proyecto de inversión	300000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAI	Educación	49468	300000	300000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535308	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA PROF ELISEO BANÍ	Educación	49482	288374.78	288374.78	284645.8	284645.8	284645.8	En Ejecución
2019	4	HID190201535315	Proyecto de inversión	1200000	CONSTRUCCION DE AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO - 49489	Educación	49489	1200000	1200000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535318	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA - 49491	Educación	49491	594328.38	594328.38	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535325	Proyecto de inversión	1200000	CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA - 4	Educación	49505	1174084.51	1174084.51	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535327	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL AI	Educación	49508	515013.34	515013.34	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535331	Proyecto de inversión	300000	MEJORAMIENTO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 49513	Educación	49513	341513.02	341513.02	337096.9	337096.9	337096.9	En Ejecución
2019	4	HID190201535346	Proyecto de inversión	450000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE - 49524	Educación	49524	445024.53	445024.53	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535482	Proyecto de inversión	400000	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES - 49772	Educación	49772	373230.68	373230.68	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535511	Proyecto de inversión	450000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN COBAEH PLANTEL TLANCHINOL - 49826	Educación	49826	449809.81	449809.81	134942.94	134942.94	134942.94	En Ejecución
2019	4	HID190201535527	Proyecto de inversión	350000	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES - 49858	Educación	49858	349690.93	349690.93	345169.06	345169.06	345169.06	En Ejecución
2019	4	HID190201535695	Proyecto de inversión	350000	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 50183	Educación	50183	342847.86	342847.86	176652.36	176652.36	176652.36	En Ejecución
2019	4	HID190201535714	Proyecto de inversión	300000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ TE	Educación	50218	299998.56	299998.56	89999.57	89999.57	89999.57	En Ejecución
2019	4	HID190201535732	Proyecto de inversión	300000	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREESCOLAR SALOMON VELASCO - 50245	Educación	50245	226901.3	226901.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535741	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE - 50279	Educación	50279	389615.08	389615.08	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535246	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO '	Educación	49322	284489.66	284489.66	85346.9	85346.9	85346.9	En Ejecución
2019	4	HID190201535319	Proyecto de inversión	350000	CONSTRUCCION DE SANITARIOS M CUATRO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 4	Educación	49500	333474.8	333474.8	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535323	Proyecto de inversión	300000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA - 49504	Educación	49504	299671.3	299671.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535333	Proyecto de inversión	250000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR NABOR TORRES H SEG	Educación	49514	241739.07	241739.07	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535335	Proyecto de inversión	120000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA TELESECUNDARIA TERCERA E	Educación	49517	99223.52	99223.52	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535337	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE SANITARIOS M CUATRO EN ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE GANTE PRI	Educación	49519	365998.44	365998.44	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535340	Proyecto de inversión	200000	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COST	Educación	49520	199999.98	199999.98	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535342	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMP	Educación	49522	499999.83	499999.83	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664453	Proyecto de inversión	99871	MEJORAMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA 699, CLAVE 13DTV0699U - 150977	Educación	150977	99871	99871	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546440	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES TERCERA ETAPA - 67480	Transportes y vialidades	67480	199995.89	199995.89	199995.89	199995.89	199995.89	En Ejecución
2019	4	HID190201546480	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67541	Transportes y vialidades	67541	499979.3	499979.3	493514.05	493514.05	493514.05	En Ejecución
2019	4	HID190201546498	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 67557	Transportes y vialidades	67557	199996.12	199996.12	197409.97	197409.97	197409.97	En Ejecución
2019	4	HID190201546519	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67571	Transportes y vialidades	67571	249875.33	249875.33	249875.33	249875.33	249875.33	En Ejecución
2019	4	HID190201546595	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 67652	Transportes y vialidades	67652	198938.92	198938.92	59681.66	59681.66	59681.66	En Ejecución
2019	4	HID190201546603	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67660	Transportes y vialidades	67660	197843.31	197843.31	197843.31	197843.31	197843.31	En Ejecución
2019	4	HID190201546627	Proyecto de inversión	350000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67687	Transportes y vialidades	67687	349999.64	349999.64	349999.64	349999.64	349999.64	En Ejecución
2019	4	HID190201546643	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67703	Transportes y vialidades	67703	196656.98	196656.98	196656.98	196656.98	196656.98	En Ejecución
2019	4	HID190201546757	Proyecto de inversión	700000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO CENTRO - 67817	Transportes y vialidades	67817	699946.4	699946.4	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546824	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES - 67904	Transportes y vialidades	67904	249955.87	249955.87	246723.68	246723.68	246723.68	En Ejecución
2019	4	HID190201546784	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN BARRRIO GOMEZADA - 6	Transportes y vialidades	67848	299974.42	299974.42	296095.44	296095.44	296095.44	En Ejecución
2019	4	HID190201546512	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67565	Transportes y vialidades	67565	199978.21	199978.21	197392.28	197392.28	197392.28	En Ejecución

2019	4	HID190201546525	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67580	Transportes y vialidades	67580	199995.89	199995.89	199995.89	199995.89	199995.89	En Ejecución
2019	4	HID190201546539	Proyecto de inversión	700000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67595	Transportes y vialidades	67595	459460.27	459460.27	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546548	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67599	Transportes y vialidades	67599	192464.76	192464.76	57739.43	57739.43	57739.43	En Ejecución
2019	4	HID190201546549	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67600	Transportes y vialidades	67600	499999.97	499999.97	499999.97	499999.97	499999.97	En Ejecución
2019	4	HID190201546553	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 67605	Transportes y vialidades	67605	249892.88	249892.88	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546562	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67615	Transportes y vialidades	67615	198940.37	198940.37	198940.37	198940.37	198940.37	En Ejecución
2019	4	HID190201546582	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 67634	Transportes y vialidades	67634	499999.97	499999.97	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546591	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 67643	Transportes y vialidades	67643	199962.13	199962.13	197376.41	197376.41	197376.41	En Ejecución
2019	4	HID190201546597	Proyecto de inversión	750000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN BARRIO TETILCO - 67656	Transportes y vialidades	67656	716191.69	716191.69	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546612	Proyecto de inversión	150000	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO LAS PUENTES - 67667	Transportes y vialidades	67667	149949.43	149949.43	148010.43	148010.43	148010.43	En Ejecución
2019	4	HID190201546616	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 67672	Transportes y vialidades	67672	249958.63	249958.63	249958.63	249958.63	249958.63	En Ejecución
2019	4	HID190201546668	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES SEGUNDA ETAPA - 67727	Transportes y vialidades	67727	199999.97	199999.97	197413.76	197413.76	197413.76	En Ejecución
2019	4	HID190201546680	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BARRIO AXULUAPAN TERCER	Transportes y vialidades	67745	199999.98	199999.98	199999.98	199999.98	199999.98	En Ejecución
2019	4	HID190201546735	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE EN BARRIO UNIDAD DEPORT	Transportes y vialidades	67794	199999.98	199999.98	199999.98	199999.98	199999.98	En Ejecución
2019	4	HID190401612905	Proyecto de inversión	299471.05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN BARRIO CENTRO - 15995	Transportes y vialidades	159952	299471.05	299471.05	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664448	Proyecto de inversión	249974.78	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES - 150972	Transportes y vialidades	150972	249974.78	249974.78	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544514	Proyecto de inversión	500000	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO NUEVO SEGUNDA ETAPA - 90494	Agua y saneamiento	90494	500000	500000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201542974	Proyecto de inversión	1000000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO MORELOS SEGUNDA ETAPA - 8'	Agua y saneamiento	87981	997980.42	997980.42	299394.13	299394.13	299394.13	En Ejecución
2019	4	HID190201544328	Proyecto de inversión	800000	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 90204	Agua y saneamiento	90204	799772.13	799772.13	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544365	Proyecto de inversión	750000	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 90263	Agua y saneamiento	90263	300494.62	300494.62	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544413	Proyecto de inversión	700000	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN SEGUNDA ETAPA - 90338	Agua y saneamiento	90338	636455.85	636455.85	628225.82	628225.82	628225.82	En Ejecución
2019	4	HID190201544451	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 90382	Agua y saneamiento	90382	155813.91	155813.91	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534731	Proyecto de inversión	550000	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL TERCERA ETAPA - 48503	Agua y saneamiento	48503	549990.61	549990.61	164997.18	164997.18	164997.18	En Ejecución
2019	4	HID190201534742	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA -	Agua y saneamiento	48513	1195105.54	1195105.54	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534762	Proyecto de inversión	750000	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 48527	Agua y saneamiento	48527	745918.92	745918.92	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534778	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA - 4	Agua y saneamiento	48548	600000	600000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534780	Proyecto de inversión	500000	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48549	Agua y saneamiento	48549	500094.16	500094.16	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534782	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 48550	Agua y saneamiento	48550	249911.51	249911.51	249911.51	249911.51	249911.51	En Ejecución
2019	4	HID190201534786	Proyecto de inversión	550000	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 48552	Agua y saneamiento	48552	420067.63	420067.63	126020.29	126020.29	126020.29	En Ejecución
2019	4	HID190201542939	Proyecto de inversión	550000	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO HUASTEQUITA SEGUNDA ETAPA - 87942	Agua y saneamiento	87942	550000	550000	165000	165000	165000	En Ejecución
2019	4	HID190201534822	Proyecto de inversión	550000	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 48574	Agua y saneamiento	48574	599764.88	599764.88	179929.47	179929.47	179929.47	En Ejecución
2019	4	HID190201534824	Proyecto de inversión	200000	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48575	Agua y saneamiento	48575	186671.93	186671.93	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534826	Proyecto de inversión	500000	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 48576	Agua y saneamiento	48576	307101.68	307101.68	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534801	Proyecto de inversión	1500000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEPTIMA ETAPA - 48561	Agua y saneamiento	48561	356888.02	356888.02	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544300	Proyecto de inversión	500000	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 90162	Agua y saneamiento	90162	260284.29	260284.29	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201542956	Proyecto de inversión	700000	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA ANITA SEGUNDA ETAPA - 87961	Agua y saneamiento	87961	700021.45	700021.45	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534733	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE LETRINAS CUARTA ETAPA - 48507	Agua y saneamiento	48507	182576.76	182576.76	180215.85	180215.85	180215.85	En Ejecución
2019	4	HID190201534737	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA - 48510	Agua y saneamiento	48510	199824.74	199824.74	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534739	Proyecto de inversión	550000	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA E'	Agua y saneamiento	48511	539845.83	539845.83	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534741	Proyecto de inversión	2000000	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48512	Agua y saneamiento	48512	1999521.27	1999521.27	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534744	Proyecto de inversión	650000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 48517	Agua y saneamiento	48517	650000	650000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534746	Proyecto de inversión	1000000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 48518	Agua y saneamiento	48518	999990.89	999990.89	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534754	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 48523	Agua y saneamiento	48523	500000	500000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534764	Proyecto de inversión	750000	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48528	Agua y saneamiento	48528	353052.18	353052.18	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534772	Proyecto de inversión	1000000	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CRUZ - 48545	Agua y saneamiento	48545	1000593.07	1000593.07	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534774	Proyecto de inversión	500000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CALNALI - 48546	Agua y saneamiento	48546	500387.62	500387.62	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534784	Proyecto de inversión	800000	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 48551	Agua y saneamiento	48551	799359.73	799359.73	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534790	Proyecto de inversión	600000	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48555	Agua y saneamiento	48555	600538.03	600538.03	180161.41	180161.41	180161.41	En Ejecución
2019	4	HID190201534811	Proyecto de inversión	300000	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48566	Agua y saneamiento	48566	299133	299133	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534815	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 48568	Agua y saneamiento	48568	495111.78	495111.78	495111.78	495111.78	495111.78	En Ejecución
2019	4	HID190201534820	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO CENTRO SEGUNDA ETAPA - 4857	Agua y saneamiento	48573	153462.88	153462.88	0	0	0	En Ejecución

2019	4	HID190201534828	Proyecto de inversión	700000	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 48577	Agua y saneamiento	48577	650879.36	650879.36	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534834	Proyecto de inversión	500000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO UNIDAD DEPORTIVA TERCERA ETAPA - 4	Agua y saneamiento	48585	423495.92	423495.92	418019.68	418019.68	418019.68	En Ejecución
2019	4	HID190201534840	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LINDA VISTA - 48598	Agua y saneamiento	48598	799883.15	799883.15	239964.95	239964.95	239964.95	En Ejecución
2019	4	HID190201534842	Proyecto de inversión	2000000	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN BARRIO LINDA VISTA - 48599	Agua y saneamiento	48599	599827.01	599827.01	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534849	Proyecto de inversión	600000	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO AXULUAPAN TERCERA ETAPA - 48609	Agua y saneamiento	48609	599976.52	599976.52	179992.95	179992.95	179992.95	En Ejecución
2019	4	HID190201534851	Proyecto de inversión	200000	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO AXULUAPAN - 48611	Agua y saneamiento	48611	97629.45	97629.45	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534855	Proyecto de inversión	500000	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO SANTA CECILIA - 48614	Agua y saneamiento	48614	499296.85	499296.85	492840.43	492840.43	492840.43	En Ejecución
2019	4	HID190201534857	Proyecto de inversión	650000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 48615	Agua y saneamiento	48615	623366.49	623366.49	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534791	Proyecto de inversión	450000	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 48556	Agua y saneamiento	48556	446134.16	446134.16	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534793	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 48557	Agua y saneamiento	48557	299841.1	299841.1	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534795	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 48558	Agua y saneamiento	48558	600000	600000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534797	Proyecto de inversión	550000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA - 48	Agua y saneamiento	48559	549961.32	549961.32	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534799	Proyecto de inversión	1100000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEPTIMA ETAPA - 48560	Agua y saneamiento	48560	1099908.96	1099908.96	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534805	Proyecto de inversión	800000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA - 48563	Agua y saneamiento	48563	800227.13	800227.13	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534807	Proyecto de inversión	750000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 48564	Agua y saneamiento	48564	462231.87	462231.87	400000	400000	400000	En Ejecución
2019	4	HID190201534817	Proyecto de inversión	800000	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 48570	Agua y saneamiento	48570	84763.24	84763.24	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534830	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO QUINTA ETAPA - 48578	Agua y saneamiento	48578	399812.37	399812.37	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534832	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 48582	Agua y saneamiento	48582	179659.14	179659.14	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534836	Proyecto de inversión	250000	REHABILITACION DE NORIAS EN BARRIO UNIDAD DEPORTIVA - 48591	Agua y saneamiento	48591	243867.53	243867.53	240714.07	240714.07	240714.07	En Ejecución
2019	4	HID190201534838	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO HIDALGO - 48597	Agua y saneamiento	48597	600000	600000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534844	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN PLUVIAL BARRIO SAN JOSE - 48600	Agua y saneamiento	48600	600000	600000	180000	180000	180000	En Ejecución
2019	4	HID190201534846	Proyecto de inversión	450000	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN BA	Agua y saneamiento	48601	450000	450000	444181.03	444181.03	444181.03	En Ejecución
2019	4	HID190201534848	Proyecto de inversión	400000	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO SANTA CRUZ - 48603	Agua y saneamiento	48603	399085.92	399085.92	119725.79	119725.79	119725.79	En Ejecución
2019	4	HID190201534853	Proyecto de inversión	250000	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO VISTA HERMOSA - 48613	Agua y saneamiento	48613	250042.53	250042.53	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534859	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCIÓN - 48616	Agua y saneamiento	48616	199997.06	199997.06	199997.06	199997.06	199997.06	En Ejecución
2019	4	HID190401629434	Proyecto de inversión	498304.59	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BARRIO CENTRO (SEGUNDA ETAPA) - 2:	Agua y saneamiento	238188	498304.59	498304.59	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664393	Proyecto de inversión	799360.73	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) - 150912	Agua y saneamiento	150912	799360.73	799360.73	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664403	Proyecto de inversión	140489.43	REHABILITACION DE NORIAS - 150930	Agua y saneamiento	150930	140489.43	140489.43	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664421	Proyecto de inversión	980603.41	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 150950	Agua y saneamiento	150950	980603.41	980603.41	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545900	Proyecto de inversión	600000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 66789	Urbanización	66789	717758.29	717758.29	424437.06	424437.06	424437.06	En Ejecución
2019	4	HID190201545928	Proyecto de inversión	450000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 66824	Urbanización	66824	533756.19	533756.19	287293.41	287293.41	287293.41	En Ejecución
2019	4	HID190201545930	Proyecto de inversión	145000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA - 66825	Urbanización	66825	300494.62	300494.62	90148.39	90148.39	90148.39	En Ejecución
2019	4	HID190201545934	Proyecto de inversión	95000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LA FUENTE - 66828	Urbanización	66828	82487.47	82487.47	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545948	Proyecto de inversión	67911.24	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA APORTACION MUNICIPAL - 66847	Urbanización	66847	741413.01	741413.01	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545952	Proyecto de inversión	300000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA TERCERA ETAPA - 66850	Urbanización	66850	493090.8	493090.8	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545991	Proyecto de inversión	145000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA - 66895	Urbanización	66895	127851.31	127851.31	126198.06	126198.06	126198.06	En Ejecución
2019	4	HID190201546005	Proyecto de inversión	175000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO HUASTEQUITA - 66908	Urbanización	66908	70000	70000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201546018	Proyecto de inversión	65000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO SANTA ANITA - 66918	Urbanización	66918	49937	49937	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545946	Proyecto de inversión	400000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 66846	Urbanización	66846	306188.32	306188.32	251233.12	251233.12	251233.12	En Ejecución
2019	4	HID190201545960	Proyecto de inversión	150000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA - 66856	Urbanización	66856	206151.01	206151.01	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545971	Proyecto de inversión	600000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA - 66874	Urbanización	66874	561609.87	561609.87	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545975	Proyecto de inversión	500000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 66877	Urbanización	66877	622817.94	622817.94	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201545997	Proyecto de inversión	550000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 66901	Urbanización	66901	738618.43	738618.43	454862.65	454862.65	454862.65	En Ejecución
2019	4	HID190201545999	Proyecto de inversión	425000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO HIDALGO - 66902	Urbanización	66902	294073.2	294073.2	200004.72	200004.72	200004.72	En Ejecución
2019	4	HID190201546001	Proyecto de inversión	355000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO VISTA HERMOSA - 66905	Urbanización	66905	516822.72	516822.72	302090.88	302090.88	302090.88	En Ejecución
2019	4	HID190201546009	Proyecto de inversión	400000	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN BARRIO LOMA GRANDE - 66910	Urbanización	66910	402037.16	402037.16	120611.15	120611.15	120611.15	En Ejecución
2019	4	HID190201546013	Proyecto de inversión	320000	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN BARRIO LINDA VISTA - 66912	Urbanización	66912	321161.31	321161.31	96348.39	96348.39	96348.39	En Ejecución
2019	4	HID190201546674	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN - 67734	Urbanización	67734	199913.62	199913.62	199913.62	199913.62	199913.62	En Ejecución
2019	4	HID190401629960	Proyecto de inversión	369836.66	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 199797	Urbanización	199797	369836.66	369836.66	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664475	Proyecto de inversión	1648881.95	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA - 150996	Urbanización	150996	1647672.89	1647672.89	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664497	Proyecto de inversión	120424.47	CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES EN BARRIO RANCHO NUEVO - 151029	Urbanización	151029	120424.47	120424.47	0	0	0	En Ejecución

2019	4	HID190201535817	Proyecto de inversión	1500000	CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA CHICHILTEPEC CHIATIPAN - 50407	Otros Proyectos	50407	1453827.36	1453827.36	1435027.87	1435027.87	1435027.87	En Ejecución
2019	4	HID190201535840	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA PRIMERA ETAPA - 50439	Otros Proyectos	50439	393572.72	393572.72	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201535827	Proyecto de inversión	1500000	CONSTRUCCION CAMINO DE SACA HUITEPEC AMOXCO IXTLAPALA TERCERA ETAPA - 50421	Otros Proyectos	50422	1502278.6	1502278.6	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544566	Proyecto de inversión	875135.6	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 90565	Vivienda	90565	888478.74	888478.74	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544637	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SEGUNDA ETAPA - 90657	Vivienda	90657	400000	400000	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544671	Proyecto de inversión	440787.74	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 90704	Vivienda	90704	447439.78	447439.78	441653.92	441653.92	441653.92	En Ejecución
2019	4	HID190201544716	Proyecto de inversión	151222.51	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 90769	Vivienda	90769	150326.08	150326.08	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201544792	Proyecto de inversión	151222.51	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 90855	Vivienda	90855	126615.46	126615.46	124978.19	124978.19	124978.19	En Ejecución
2019	4	HID190201544910	Proyecto de inversión	368396.54	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO TEQUIZITZAL SEGUNDA ETAPA - 90855	Vivienda	91007	368084.77	368084.77	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190201534867	Proyecto de inversión	150000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 48625	Vivienda	48625	141093.8	141093.8	141093.8	141093.8	141093.8	En Ejecución
2019	4	HID190201534861	Proyecto de inversión	120000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 48622	Vivienda	48622	113461.65	113461.65	113461.65	113461.65	113461.65	En Ejecución
2019	4	HID190201534863	Proyecto de inversión	120000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 48623	Vivienda	48623	114904.84	114904.84	114904.84	114904.84	114904.84	En Ejecución
2019	4	HID190201534865	Proyecto de inversión	170000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 48624	Vivienda	48624	169941.68	169,941.68	169941.68	169941.68	169,941.68	En Ejecución
2019	4	HID190201534869	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 48626	Vivienda	48626	596213.32	596213.32	178864	178864	178864	En Ejecución
2019	4	HID190401612893	Proyecto de inversión	799999.97	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 159926	Vivienda	159926	799999.97	799999.97	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401612901	Proyecto de inversión	126615.46	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO SANTA CECILIA - 159940	Vivienda	159940	126615.46	126615.46	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401613962	Proyecto de inversión	79912.23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 163419	Vivienda	163419	79912.23	79912.23	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667545	Proyecto de inversión	139369.39	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO PROGRESO - 156421	Vivienda	156421	139369.39	139369.39	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401666034	Proyecto de inversión	300494.62	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153771	Vivienda	153771	300494.62	300494.62	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401666053	Proyecto de inversión	520990.9	CONSTRUCCION DE CUARTOS DOMITORIO - 153810	Vivienda	153810	520990.9	520990.9	156297.27	156297.27	156297.27	En Ejecución
2019	4	HID190401667599	Proyecto de inversión	226901.3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO LOMA GRANDE - 156504	Vivienda	156504	226901.3	226901.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667281	Proyecto de inversión	447439.77	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 155858	Vivienda	155858	447439.77	447439.77	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667324	Proyecto de inversión	153462.88	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 155970	Vivienda	155970	153462.88	153462.88	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667641	Proyecto de inversión	587950.14	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 156552	Vivienda	156552	587950.14	587950.14	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401666044	Proyecto de inversión	153462.88	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153788	Vivienda	153788	153462.88	153462.88	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667389	Proyecto de inversión	153462.88	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 156079	Vivienda	156079	153462.88	153462.88	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667419	Proyecto de inversión	373967.86	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 156154	Vivienda	156154	373967.86	373967.86	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667476	Proyecto de inversión	79912.23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 156317	Vivienda	156317	79912.23	79912.23	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401667518	Proyecto de inversión	228076.69	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO PROGRESO - 156380	Vivienda	156380	228076.69	228076.69	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665890	Proyecto de inversión	447439.77	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153501	Vivienda	153501	447439.77	447439.77	134231.93	134231.93	134231.93	En Ejecución
2019	4	HID190401665072	Proyecto de inversión	1035468.65	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152091	Vivienda	152091	1035468.65	1035468.65	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664520	Proyecto de inversión	373967.86	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151066	Vivienda	151066	373967.86	373967.86	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664528	Proyecto de inversión	226901.3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 151081	Vivienda	151081	226901.3	226901.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664552	Proyecto de inversión	79912.21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151107	Vivienda	151107	79912.21	79912.21	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665437	Proyecto de inversión	129642.99	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 152733	Vivienda	152733	129642.99	129642.99	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665540	Proyecto de inversión	153462.88	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152912	Vivienda	152912	153462.88	153462.88	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665582	Proyecto de inversión	300494.62	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152972	Vivienda	152972	300494.62	300494.62	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665602	Proyecto de inversión	373967.86	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153008	Vivienda	153008	373967.86	373967.86	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665691	Proyecto de inversión	153462.88	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 153162	Vivienda	153162	153462.88	153462.88	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664883	Proyecto de inversión	226901.3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151619	Vivienda	151619	226901.3	226901.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664904	Proyecto de inversión	79912.21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151695	Vivienda	151695	79912.21	79912.21	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664957	Proyecto de inversión	300494.62	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151823	Vivienda	151823	300494.62	300494.62	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664364	Proyecto de inversión	50463.79	CONSTRUCCION DE LETRINAS - 150864	Vivienda	150864	50463.79	50463.79	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665358	Proyecto de inversión	226901.3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 152598	Vivienda	152598	226901.3	226901.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664538	Proyecto de inversión	124733.95	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 151090	Vivienda	151090	124733.95	124733.95	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664540	Proyecto de inversión	226901.3	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 151091	Vivienda	151091	226901.3	226901.3	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664546	Proyecto de inversión	625915.41	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 151096	Vivienda	151096	625915.41	625915.41	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664548	Proyecto de inversión	206775.23	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 151102	Vivienda	151102	206775.23	206775.23	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665386	Proyecto de inversión	741413.01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 152644	Vivienda	152644	741413.01	741413.01	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401664865	Proyecto de inversión	373967.86	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 151577	Vivienda	151577	373967.86	373967.86	0	0	0	En Ejecución
2019	4	HID190401665795	Proyecto de inversión	70000	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 153319	Vivienda	153319	70000	70000	0	0	0	En Ejecución

2019	4	HID190201534809	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 48565	Agua y saneamiento	48565	500000	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado
2019	4	HID190201534750	Proyecto de inversión	400000	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 48521	Agua y saneamiento	48521	400000	400000	400000	400000	400000	400000	Terminado
2019	4	HID190201546717	Proyecto de inversión	200000	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO VISTA HERMOSA SEGUNDA ET	Transportes y vialidades	67780	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Terminado
2019	4	HID190201546574	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE CONTENCION - 67627	Urbanización	67627	300000	300000	300000	300000	300000	300000	Terminado
2019	4	HID190401662014	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN TEMANGO (ETAPA 3/4) (APORTA	Agua y saneamiento	145559	300000	300000	300000	300000	300000	300000	Terminado
2019	4	HID190401661440	Proyecto de inversión	300000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTA MARIA CATZOTIPAN (SANTA M/	Agua y saneamiento	144164	300000	300000	300000	300000	300000	300000	Terminado
2019	4	HID190201546774	Proyecto de inversión	250000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE CALLES EN CALLE JESUS LARA - 6783	Transportes y vialidades	67830	250015.55	250015.55	250015.55	250015.55	250015.55	250015.55	Terminado
2019	4	HID190201534758	Proyecto de inversión	600000	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 48525	Agua y saneamiento	48525	600000	600000	600000	600000	600000	600000	Terminado
2019	4	HID190201534748	Proyecto de inversión	650000	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SEGUNDA ETAPA - 48520	Agua y saneamiento	48520	687970.51	687970.51	687970.51	687970.51	687970.51	687970.51	Terminado
2019	4	HID190401690848	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA SANTA LUCÍA	Urbanización	2019/FAFEF-00365	500000	500000	150000	150000	150000	150000	
2019	4	HID190401690859	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CHICHILTEPEC	Urbanización	2019/FAFEF-00366	500000	500000	150000	150000	150000	150000	
2019	4	HID190401690878	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA TEMANGO	Urbanización	2019/FAFEF-00367	500000	500000	150000	150000	150000	150000	
2019	4	HID190401690572	Proyecto de inversión	998491.08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EHUATITLA	Urbanización	2019/FAFEF-00362	998491.08	998491.08	299547.32	299547.32	299547.32	299547.32	
2019	4	HID190401690574	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CABECERA MUNICIPAL	Urbanización	2019/FAFEF-00363	500000	500000	150000	150000	150000	150000	
2019	4	HID190401690575	Proyecto de inversión	500000	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA SAN JOSE	Urbanización	2019/FAFEF-00364	500000	500000	150000	150000	150000	150000	

FLUJO

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances

Validado avances